

ООО «Открытые мастерские»

**«Гостиница, расположенная по адресу: г. Москва, ул.
Электродная, земельный участок 2А»**

**ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
(Корректировка)**

Раздел 7. Проект организации строительства.

ТОМ 7.

12-ОМ/2024-К-ПОС

Москва 2024 г.

ООО «Открытые мастерские»

**«Гостиница, расположенная по адресу: г. Москва, ул.
Электродная, земельный участок 2А»**

**ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
(Корректировка)**

Раздел 7. Проект организации строительства.

ТОМ 7.

12-ОМ/2024-К-ПОС

Генеральный директор

М.И. Попов

Москва 2024 г.

Обозначение	Наименование	Примечание
12-ОМ/2024-К-ПОС.ТЧ	М. Обоснование размеров и оснащения площадок для складирования материалов, конструкций, оборудования, укрупненных модулей и стендов для их сборки. Решения по перемещению тяжеловесного негабаритного оборудования, укрупненных модулей и строительных конструкций	27
12-ОМ/2024-К-ПОС.ТЧ	Н. Предложения по обеспечению контроля качества строительных и монтажных работ, а также поставляемых на площадку и монтируемых оборудования, конструкций и материалов	28
12-ОМ/2024-К-ПОС.ТЧ	О. Предложения по организации службы геодезического и лабораторного контроля	30
12-ОМ/2024-К-ПОС.ТЧ	П. Перечень требований, которые должны быть учтены в рабочей документации, разрабатываемой на основании проектной документации, в связи с принятыми методами возведения строительных конструкций и монтажа оборудования	32
12-ОМ/2024-К-ПОС.ТЧ	Р. Обоснование потребности в жилье и социально-бытовом обслуживании персонала, участвующего в строительстве, реконструкции, капитальном ремонте	32
12-ОМ/2024-К-ПОС.ТЧ	С. Перечень мероприятий и проектных решений по определению технических средств и методов работы, обеспечивающие выполнение нормативных требований охраны труда	33
12-ОМ/2024-К-ПОС.ТЧ	Т. Описание проектных решений и мероприятий по охране окружающей среды в период строительства, реконструкции, капитального ремонта	39
12-ОМ/2024-К-ПОС.ТЧ	Т_1. Описание проектных решений и мероприятий по охране объектов в период строительства, реконструкции, капитального ремонта	41
12-ОМ/2024-К-ПОС.ТЧ	Т_2. Описание проектных решений и мероприятий по реализации требований, предусмотренных пунктом 8 требований транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры по видам транспорта на этапе их проектирования и строительства, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. N 2418 "Об утверждении требований по обеспечению транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры по видам транспорта на этапе их проектирования и строительства"	42
12-ОМ/2024-К-ПОС.ТЧ	У. Обоснование принятой продолжительности строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства и отдельных этапов строительства, реконструкции	42
12-ОМ/2024-К-ПОС.ТЧ	Ф. Перечень мероприятий по организации мониторинга за состоянием зданий и сооружений, расположенных в непосредственной близости от строящегося объекта, земляные, строительные, монтажные и иные работы на котором могут повлиять на техническое состояние и надежность таких зданий и сооружений	43
12-ОМ/2024-К-ПОС.ТЧ	Ф_1. В случае необходимости сноса существующих на земельном участке зданий, строений и сооружений	43
12-ОМ/2024-К-ПОС.ТЧ	Ф_2. Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований энергетической эффективности	43

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

**А) Характеристика района по месту расположения объекта капитального строительства и условий строительства, реконструкции, капитального ремонт
Топографические условия участка**

Участок для возведения Гостиницы расположен в Восточном административном округе города Москвы по адресу: г. Москва, Электродная улица, 2А.

Площадка работ расположена на хорошо освоенной, ранее застроенной территории. В 160 м севернее площадки работ проходит шоссе Энтузиастов и Калининская линия метро, в 140 м к западу проходит Северо-Восточная хорда Московского скоростного диаметра. На момент проведения работ здания старой застройки демонтированы.

Рельеф площадки претерпел различные техногенные изменения в результате хозяйственной деятельности и связанных с ней планировочных и строительных работ.

Абсолютные отметки по устьям скважин на момент производства работ от 153,03 до 153,69.

Согласно карте опасности древних карстовых форм и современных карстово-суффозионных процессов территория участка работ относится к неопасной по наличию современных карстово-суффозионных процессов и потенциально опасной по возможному наличию древних карстовых форм.

Проявлений карстово-суффозионных процессов в виде блюдечек и воронок проседания земной поверхности, а также деформаций существующих зданий на прилегающих территориях не обнаружено.

На площадке изысканий имеют распространение специфические грунты: насыпные грунты.

В пределах участка оползневые процессы и их проявления отсутствуют.

При проведении изысканий не обнаружены проявления опасных инженерно-геологических процессов, которые могли бы негативно повлиять на устойчивость территории в процессе строительства и эксплуатации проектируемых сооружений.

По сложности инженерно-геологических условий, согласно приложению Г СП47.13330.2016, данная площадка отнесена ко II (средней) категории сложности.

ИГЭ Описание

Современные техногенные отложения (tQIV): песок средней крупности с прослоями песков пылеватых и суглинков, с включением дресвы щебня и строительного мусора до 10-30% (ИГЭ-1)

Нижнечетвертичные флювиогляциальные отложения (f,lgQIds-IIms)

Песок серо-коричневый, средней крупности, рыхлый, влажный, ниже уровня грунтовых вод водонасыщенный, глинистый, с прослоями песка пылеватого и суглинка (ИГЭ-2)

Суглинок коричневый, тугопластичный, с прослоями песка, местами одонасыщенного, с дресвой и щебнем до 5-10% (ИГЭ-3)

Нижнечетвертичные ледниковые отложения (gQIds)

Суглинок красновато-коричневый, тугопластичный, опесчаненный, с дресвой и щебнем до 5-15% (ИГЭ-4)

Нижнечетвертичные флювиогляциальные, аллювиальные отложения (a,fQIVk-ds)

Песок зеленовато-серый, пылеватый, плотный, водонасыщенный, глинистый, с

Согласовано

Взаимнв №

Подл. и дата

Инв.№ подл.

12-ОМ/2024-К-ПОС.ТЧ

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата

Текстовая часть

Стадия	Лист	Листов
П	1	44

ООО "Открытые
мастерские"

прослоями суглинка тугопластичного (ИГЭ-5)

Песок зеленовато-серый, пылеватый, плотный, водонасыщенный, глинистый, с прослоями суглинка тугопластичного (ИГЭ-5) Песок зеленовато-серый, мелкий, плотный, водонасыщенный (ИГЭ-6)

Суглинок зеленовато-серый, полутвердый, с прослоями песка водонасыщенного (ИГЭ-7)

Нерасчлененные нижнемеловые – верхнеюрские отложения титонского и берриасского ярусов (J3-K1p)

Песок серо-зеленый пылеватый, плотный, водонасыщенный, с редкими прослоями супеси (ИГЭ-8)

Отложения верхнего отдела юрской системы, титонского яруса (J3fl)

Суглинок черный, полутвердый, слюдястый, с включением обломков фауны (ИГЭ-9)

Климат района работ умеренно-континентальный и, согласно СП 131.13330.2018, климатический район строительства– II, подрайон - IIB. характеризуется следующими основными показателями:

Нормативная глубина сезонного промерзания по СП 131.13330.2018 и СП 22.13330.2016 составляет для:

- суглинков и глин - 104 см;
- супесей и песков мелких и пылеватых – 127 см;
- песков гравелистых, крупных и средней крупности – 136 см;
- крупнообломочных грунтов – 154 см.

Согласно расчету по СП 131.13330.2011 нормативная глубина сезонного промерзания грунтов на исследуемом участке составляет:

- для насыпных грунтов – 136 см;
- для суглинков и глин – 104 см;
- для песков средней крупности – 136 см;
- для песков мелких – 127 см.

КЛИМАТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ХОЛОДНОГО ПЕРИОДА ГОДА			
Республика, край, область, пункт (по ближайшему населенному пункту)			МСК
Температура воздуха наиболее холодных суток,	0,98		-35
	0,92		-28
Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, °С, обеспеченностью	0,98		-29
	0,92		-25
Температура воздуха, °С, обеспеченностью 0,94			-13
Абсолютная минимальная температура воздуха, °С			-43
Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца, °С			5,4
Продолжительность, сут, и средняя температура воздуха, °С, периода со средней суточной температурой воздуха	0°С	продолжительность	135
		средняя температура	-5,5
	8°С	продолжительность	205
		средняя температура	-2,2
	10°С	продолжительность	223
		средняя температура	-1,3
Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного			83
Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч. наиболее			82
Количество осадков за ноябрь-март, мм			225

Взаиминв №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата	12-ОМ/2024-К-ПОС.ТЧ	Лист
							2

Расчет нормативного количества временных бытовых помещений

№ п/п	Назначение инвентарного здания	Требуемая площадь, м ²	Полезная площадь инвентарного здания, м ²	Количество инвентарных зданий, шт.
1	Гардеробная	59,5	15,5 (контейнер 6х3 м)	5
	Умывальная	14,8	15,5 (контейнер 6х3 м)	
2	Сушилка	12,0	15,5(контейнер 6х3 м)	1
3	Душевая	25,92	15,5 (контейнер 6х3 м)	2
4	Помещение для обогрева рабочих	6,0	15,5(контейнер 6х3 м)	1
5	Туалет	5,46	1,4 (кабина 1,28х1,28 м)	4
6	Инвентарные здания административного назначения	56	15,5 (контейнер 6х3 м)	4
7	Помещение охраны		3,2 (1,8х1,8м)	1
8	Помещение для приема пищи	24,67	15,5 (контейнер 6х3 м)	2
9	Медпункт	15,5	15,5 (контейнер 6х3 м)	1

* Во временных бытовках, используемых под гардеробные, предусматриваются отдельно выделенные помещения для обработки, хранения и выдачи спецодежды.

Обоснование потребности в основных строительных машинах, механизмах, транспортных средствах и электрической энергии

Потребность в основных строительных машинах, механизмах и транспортных средствах определяется в целом на основе физических объемов работ и эксплуатационной производительности машин и транспортных средств с учетом принятых организационно-технологических схем.

В таблице потребности в основных строительных машинах и механизмах приводится примерный перечень количества этих средств. Предусмотренные в таблице марки механизмов не являются обязательными для использования при производстве строительно-монтажных работ и могут быть заменены другими (имеющимися в распоряжении подрядной организации) с аналогичной технической характеристикой в соответствии с проектом производства работ.

Расчет потребности в электроресурсах произведен по основным потребителям электрической энергии.

Таблица 3

Ведомость потребности в основных строительных машинах

Наименование	Марка	Кол- во	Примечание
Бортовой автомобиль г/п 10-20 т	МАЗ, КамАЗ	По мере необх.	Доставка стройматериалов
Бортовой автомобиль с КМУ	КАМАЗ-65117-N3		
Автосамосвал г/п 20т.	МАЗ, КамАЗ		Доставка / вывоз грунта
Бульдозер	ДЗ-110А	2	Планировка участка

Взаиминв №
Подп. и дата
Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата	12-ОМ/2024-К-ПОС.ТЧ	Лист 22
------	--------	------	--------	---------	------	---------------------	------------

Бульдозер Эксплуатационная мощность 110 кВт	Четра Т9	2	Обратная засыпка выемок
Экскаватор с траншейным ковшом 0,25м3 0,5м3	Твэкс ЕК-8	1	Разработка грунта траншей
Экскаватор со сменным оборудованием (ковш емк. 1,5м3, гидромолот, ножницы)	Hitachi ZX 200	1	Погрузка строительных отходов.
Буровая установка	УГБ-50	1	Устройство креплений при прокладке (перекладке сетей)
Мини-погрузчик	Bobcat	2	Разработка котлована в труднодоступных местах. Благоустройство участка
Экскаватор V ковш обрат. Лопата 1,5 м ³	VOLVO 290B	2	Разработка и выемка грунта из котлована
Экскаватор-погрузчик с фронтальным ковшом 1,0м ³	JCB 3 CX	2	Устройство насыпи, обратная засыпка пазух котлована. Планировочные работы
Экскаватор-погрузчик с фронтальным ковшом 0,2м ³	DOOSAN DX80R	2	Устройство насыпи, обратная засыпка пазух траншей. Планировочные работы
Буровая установка	Hangil HGC 986 на базе КамАЗ 43118	1	Устройство ограждения котлована из ст.труб
Автомобильный кран г/п 16.0т	КС-35715 «Ивановец»	2	Погрузо-разгрузочные и общестроительные работы
Башенный кран г/п 10.0т	POTAIN MD208	1	Возведение здания
Автомобильный кран на спецшасси г/п 90.0т	Liebherr LTM 1090	1	Монтаж-демонтаж башенных кранов
Автобетоносмеситель	АБС-10 ДА	По мере необх.	Подвоз бетона
Автобетононасос	SCHWING S42SX	1	Бетонирование монолит. конструкций
Растворомешалка	PM-350	2	Приготовление строительных смесей
Вибратор глубинный	ИБ-66	6	Уплотнение бетонных смесей
Вибратор поверхностный	ИБ-2А	6	
Виброрейка	ВР-2	6	Укладка бетона
Электротрамбовка	ИЭ-4502	6	Уплотнение грунта обратной засыпки
Электросварочный аппарат	ТСО-500	3	Сварочные работы
Трансформатор масляный	ТСДЗ-63	5	Прогрев бетона в зимнее время
Компрессор передвижной	Atlas Copco	3	Подача сжатого воздуха
Понижающий трансформатор	ДУГА-338	3	Питание пониженным напряжением
Станок для резки арматуры	СМЖ-172	3	Арматурные работы
Станок для гибки арматуры	СГА-1	3	
Фасадная строительная люлька	ZLP-630	10	Фасадные работы
Мачтовый грузопассажирский подъемник г/п 2.0т	Alimak	2	Подъем людей и грузов.
Штукатурная станция	4 Multi Uranus	3	Штукатурные работы
Окрасочный агрегат	GRACO	3	Окраска
Мусоровоз	МАЗ, КамАЗ	По мере необх	Вывоз мусора

Взаиминв №

Подп. и дата

Инв. № подл.

12-ОМ/2024-К-ПОС.ТЧ

Лист

23

Изм. Кол.уч Лист № док. Подпись Дата

Дорожный каток	Caterpillar CS-431C	2	Уплотнение грунта при устройстве дорог, засыпке котлованов
Асфальтоукладчик	Vogele	2	Устройство асфальтовых дорог
Погружной насос	ГНОМ-10-10	4	Откачка поверхностных вод из котлована
Мойка для колес автомашин	Тайфун	3	Мойка колес

Ведомость потребности в электрической энергии

Таблица 4

Ведомость потребности в электрической энергии

Наименование	Марка	Кол-во	Установ. Мощн. 1 механ. кВт	Потреб. Мощн. кВт	Примечание
Башенный кран г/п 10.0т	POTAIN MD208	1	84	84	Возведение здания
Растворомешалка	PM-350	2	7,0	14,0	Приготовление строительных смесей
Вибратор глубинный	ИБ-66	6	0,8	4,8	Уплотнение бетонных смесей
Вибратор поверхностный	ИБ-2А	6	0,6	3,6	
Виброрейка	ВР-2	6	0,25	1,5	Укладка бетона
Электротрамбовка	ИЭ-4502	6	1,6	9,6	Уплотнение грунта обратной засыпки
Электросварочный аппарат	ТСО-500	4	28,0	112,0	Сварочные работы
Трансформатор масляный	ТСДЗ-80	7	64,0	448,0	Прогрев бетона в зимнее время
Понижающий трансформатор	ДУГА-338	2	2,5	5,0	Питание пониженным напряжением
Станок для резки арматуры	СМЖ-172	2	3,0	6,0	Арматурные работы
Станок для гибки арматуры	СГА-1	2	3,0	6,0	
Мачтовый грузопассажирский подъемник г/п 2.0т	Alimak	2	15,5	31,0	Подъем людей и грузов.
Штукатурная станция	СШ-2,5ТМ2/6	2	27,5	55,0	Штукатурные работы
Окрасочный агрегат	GRACO	4	0,25	1,0	Окраска
Фасадная строительная люлька	ZLP-630	10	4,0	40,0	Фасадные работы
Мойка для колес автомашин	Тайфун	3	3,1	9,3	Мойка колес
ИТОГО:				824,6	
Освещение рабочих мест		5%		46	
Наружное освещение площадки	ПЗС-35/45	5	1,0	5,0	
Бытовые помещения	Блок-контейнер	17	3,0	51,0	

Общая потребность в электроэнергии, кВА, определяется в соответствии с МДС 12-46.2008 на период выполнения максимального объема производимых работ:

$$P = L_x \left(\frac{K_1 P_M}{\cos E_1} + K_3 P_{o.v.} + K_4 P_{o.n.} + K_5 P_{cb} \right),$$

где $L_x = 1,05$ - коэффициент потери мощности в сети;

Взаиминв №

Подп. и дата

Инв. № подл.

12-ОМ/2024-К-ПОС.ТЧ

Лист

24

Изм. Кол.уч Лист № док. Подпись Дата

• при возникновении каких-либо сомнений в качестве материалов, изделий и растворов должен быть вызван представитель строительной лаборатории или функциональных служб, ответственных за их поставку.

Входной контроль возлагается на службу производственно-технологической комплектации предприятия-изготовителя, инженерно-технический персонал стройплощадки и строительные лаборатории.

Результаты входного контроля подлежат отражению в журналах входного контроля и протоколах испытаний, которые представляют строительные лаборатории и оформляют согласно п. 9.1.21 СП 48.13330.2019.

Контроль качества завершенных работ (приемочный контроль)

Приемочный контроль возведенных конструкций осуществляется согласно СП 48.13330.201 «Организация строительства».

Приемочный контроль производить для проверки и оценки качества, законченных объектов или их частей, а также скрытых работ и отдельных ответственных конструкций.

Все скрытые работы подлежат приемке с составлением актов их освидетельствования, которые должны составляться на завершённые процессы, выполненные самостоятельными подразделениями исполнителей.

Отдельные ответственные конструкции по мере их готовности подлежат приемке в процессе строительства с составлением акта промежуточной приемки этих конструкций.

При приемочном контроле должна быть предоставлена документация:

- проектной документации;
- регламента производства работ;
- актов приемки, сертификатов, технических паспортов материалов и изделий;
- журналов производства и контроля качества работ;
- актов на скрытые работы;
- исполнительные геодезические схемы положения конструкций.

На всех стадиях производства работ с целью проверки эффективности ранее выполненного производственного контроля должен выборочно осуществляться инспекционный контроль. По результатам производственного и инспекционного контроля качества производимых работ должны разрабатываться мероприятия по устранению выявленных дефектов, при этом учитываться также должны учитываться требования авторского надзора проектных организаций и органов государственного надзора и контроля, действующих на основании специальных положений.

Приемка выполненных работ по монтажу элементов перекрытий осуществляется на основании следующих документов:

- исполнительных чертежей, с внесенными (при их наличии) отступлениями, допущенными заводом-изготовителем элементов перекрытий и монтажной организацией; документов о согласовании авторами проекта допущенных отступлений;
- заводских паспортов (документов о качестве) на элементы перекрытий;
- документов (сертификатов, паспортов), удостоверяющих качество материалов, примененных при производстве строительно-монтажных работ;
- актов освидетельствования скрытых работ;
- актов промежуточной приемки ответственных конструкций;
- журналов работ;
- документов о контроле качества сварных соединений (при их наличии);
- других документов, указанных в дополнительных правилах или рабочих чертежах.

Дальнейшие работы по возведению здания (арматурные работы и бетонирование монолитной составляющей перекрытия) могут осуществляться только после полного соответствия смонтированного участка элементов перекрытия нормативным требованиям, с отражением качества монтажа в исполнительной документации.

О) Предложения по организации службы геодезического и лабораторного контроля

Взаиминв №
Подп. и дата
Инв. № подл.

							12-ОМ/2024-К-ПОС.ТЧ	Лист 30
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата			

Исполнительные схемы и чертежи, составленные по результатам исполнительной съемки, следует использовать при приемочном контроле, составлении исполнительной документации и оценке качества строительно-монтажных работ.

При приемке работ по строительству здания и инженерных сетей заказчик (застройщик), осуществляющий технический надзор за строительством, должен выполнять контрольную геодезическую съемку для проверки соответствия построенного здания и инженерных сетей их отображению на предъявленных подрядчиком исполнительных чертежах.

Все изменения, внесенные в проектную документацию в установленном порядке, и допущенные отклонения от нее в размещении зданий и инженерных сетей следует фиксировать на исполнительном генеральном плане.

Контрольную геодезическую съемку строящихся подземных сооружений, контроль посадки зданий и исполнительную топографическую съемку участка строительства после завершения строительных работ выполняет ГБУ «Мосгоргеотрест» по договору с заказчиком.

Предложения по организации службы лабораторного контроля качества

Организация-заказчик на строительные работы обязана заключить договоры со специализированными лабораториями на проведение контроля используемых материалов, согласовать порядок проведения контроля лабораториями подрядной организации.

На лабораторию подрядной организации возлагается:

- контроль качества строительно-монтажных работ в порядке, установленном схемами операционного контроля;
- проверка соответствия стандартам, техническим паспортам и сертификатам поступающих на строительство строительных материалов, конструкций и изделий;
- определение физико-механических характеристик местных строительных материалов;
- подготовка актов о не качестве строительных материалов, конструкций и изделий, поступающих на строительство;
- подбор составов бетонов, растворов, мастик, антикоррозионных, антисептирующих и других строительных составов и выдача разрешений на их применение; контроль за дозировкой и приготовлением бетонов, растворов, мастик и составов;
- контроль за соблюдением правил транспортировки, разгрузки и хранения строительных материалов, конструкций и изделий;
- контроль за соблюдением технологических режимов при производстве строительно-монтажных работ;
- отбор проб грунта, бетонных и растворных смесей, изготовление образцов и их испытание; контроль и испытание сварных соединений; определение прочности бетона в конструкциях и изделиях неразрушающими методами; контроль за состоянием грунта в основаниях (промерзание, оттаивание);
- участие в решении вопросов по расплубливанию бетона и нагрузке изготовленных из него конструкций и изделий; участие в оценке качества строительно-монтажных работ при приемке их от исполнителей (бригад, звеньев);

Контроль качества строительных материалов, конструкций, изделий и качества строительно-монтажных работ, осуществляемый строительными лабораториями, не снимает ответственность с производственного линейного персонала и службы производственно - технологической комплектации строительно-монтажных организаций за качество принятых и примененных строительных материалов, конструкций и изделий и выполняемых работ.

Строительные лаборатории обязаны вести журналы регистрации осуществленного контроля и испытаний, в том числе отбора проб, испытаний строительных материалов и изделий, подбора различных составов, растворов и смесей, контроля качества строительно-монтажных работ, контроля за соблюдением технологических режимов при производстве работ и т.п., а также регистрировать температуру наружного воздуха.

Строительные лаборатории дают по вопросам, входящим в их компетенцию, указания, обязательные для производственного линейного персонала. Эти указания вносятся в журнал работ, и выполнение их контролируется строительными лабораториями.

Строительные лаборатории обязаны своевременно вносить руководству организаций предложения о приостановлении производства строительно-монтажных работ,

Взаминв №
Подп. и дата
Инв. № подл.

- ФЗ РФ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» №15-РФ от 23.02.2013г.;
- ФЗ «О техническом регулировании» №184, ст.7 от 27.12.2002г.

В случаях применения методов работ, материалов, конструкций, машин, инструмента, инвентаря, технологической оснастки, оборудования, транспортных средств, по которым требования безопасности производства работ не предусмотрены настоящими нормами и правилами, следует применять соответствующие нормативные правовые акты по охране труда субъектов РФ, а также производственно-отраслевые нормативные документы организаций (стандарты предприятий по безопасности труда, инструкций по охранен труда работников организаций).

Перед началом выполнения строительно-монтажных работ генеральный подрядчик (субподрядчик) и администрация организации строящая этот объект, обязаны оформить акт-допуск по форме приложения В СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве».

К строящемуся зданию, местам открытого хранения строительных материалов, конструкций и оборудования должен быть обеспечен свободный подъезд.

На границе опасной зоны, в местах возможного прохода людей, у входов в опасные зоны, помещения, участки, куда закрыт доступ для посторонних лиц, выставить основные и дополнительные знаки безопасности согласно ГОСТ 12.4.026-2015 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний», видимые как в дневное, так и в ночное время суток. Проходы, подъезды, погрузо-разгрузочные площадки необходимо очищать от мусора, строительных отходов и не загромождать.

В зимнее время регулярно очищать проезжую часть от снега и льда, а тротуары и пешеходные дорожки, кроме того, посыпать песком.

Производство работ в зоне расположения подземных коммуникаций (электрокабели, газопроводы, теплотрассы и др.) допускается только с письменного разрешения организации, ответственной за эксплуатацию этих сооружений.

При производстве работ рабочие места монтажников должны быть оборудованы приспособлениями, обеспечивающими безопасность производства работ.

Все рабочие должны быть обучены безопасным методам ведения работ и приемам их выполнения. Для каждой специальности составляется производственная инструкция по технике безопасности, охране труда при выполнении определенного вида работ.

Все рабочие должны быть обеспечены специальной одеждой, обувью, куртками повышенной видимости, касками, перчатками, защитными очками и другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с действующими типовыми нормами и характером выполняемой работы и степени риска, а сигнальщики специальными отличительными жилетами и ознакомлены с правилами пользования индивидуальными средствами защиты и инструментом.

Производство работ разрешается только при условии руководства работами в каждую смену инженерно-техническими работниками, ответственными за безопасное производство работ. Инструктаж по технике безопасности должен производиться на рабочем месте.

Обязанности по обеспечению охраны труда возлагаются на работодателя. Работники должны выполнять обязанности по охране труда в организации в полном объеме требований их должностных инструкций или инструкций по охране труда, которые должны быть утверждены работодателем. Должностные инструкции должны быть доведены до работника под расписку при приеме на работу или назначении на новую должность.

Перед допуском к работе вновь привлекаемых работников необходимо провести вводный инструктаж на рабочем месте согласно ГОСТ 12.0.004-2015 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Организация обучения безопасности труда. Общие положения».

При возникновении угрозы безопасности лицо, назначенное приказом по организации руководителем работ, обязано прекратить работы и принять меры по устранению опасности, а при необходимости обеспечить эвакуацию людей в безопасное место. Допуск посторонних

Взаминв №
Подп. и дата
Инв. № подл.

При этом допуск персонала к выполнению работ разрешается только после ознакомления под расписку с проектом производства работ, рабочим проектом данного объекта всех членов бригады и проведением инструктажа на рабочем месте с выдачей наряда на особо опасные работы.

Перемещение и установка землеройного оборудования, кранов, автотранспорта и др. машин и механизмов вдоль траншеи допускается только в порядке и на расстоянии, установленных в ППР.

Для спуска рабочих в котлован и широкие траншеи устанавливаются стремянки шириной не менее 0,75 м с перилами, а для спуска рабочих в узкие места — приставные лестницы.

Грунт, выброшенный из котлована или траншеи, следует размещать на расстоянии не менее 0,5 м от их бровок. За состоянием откосов выемок следует вести наблюдение, осматривая грунт перед началом каждой смены. При появлении трещин нужно принимать меры против обрушения грунта, заблаговременно удалив рабочих из угрожаемых мест. Разработку выемок в грунтах, насыщенных водой, рекомендуется осуществлять по индивидуальным проектам, предусматривающим безопасные способы производства работ. Каждая землеройная машина должна быть оборудована звуковой сигнализацией.

При работе экскаватора не разрешается рабочим находиться под его ковшом или стрелой, проводить какие-либо работы со стороны забоя, а посторонним лицам находиться в радиусе действия стрелы экскаватора плюс 5 м. Путь, по которому движется во время работы экскаватор, должен быть заранее спланирован, а на слабых грунтах усилен щитами или настилом из жердей и брусьев. Во время перерывов в работе одноковшового экскаватора независимо от продолжительности перерывов стрелу экскаватора следует отвести в сторону от забоя, а ковш опустить на грунт. Выполнение разного рода подсобных и подготовительных работ в забое во время работы экскаватора запрещено.

Расстояние от крайней опоры машин и оборудования до бровки и крепления выемки должно быть не менее 1 м при всех видах работ.

При электропрогреве бетона монтаж и присоединение электрооборудования к питающей сети должны выполнять только электромонтеры, имеющие квалификационную группу по технике безопасности не ниже III.

В зоне электропрогрева необходимо применять изолированные гибкие кабели или провода в защитном шланге. Не допускается прокладывать провода непосредственно по грунту или по слою опилок, а также провода с нарушенной изоляцией.

При электропрогреве бетона зона электропрогрева должна иметь защитное ограждение, световую сигнализацию и знаки безопасности. Сигнальные лампы должны подключаться так, чтобы при их перегорании отключалась подача напряжения.

Зона электропрогрева бетона должна находиться под круглосуточным наблюдением электромонтеров, выполняющих монтаж электросети.

Пребывание людей и выполнение каких-либо работ на этих участках не разрешается, за исключением работ, выполняемых персоналом, имеющим квалификационную группу по технике безопасности не ниже II и применяющим соответствующие средства защиты.

Для защиты окружающих от действия лучей электрической дуги рабочие места электросварщиков должны ограждаться специальными переносными ограждениями (щитами или ширмами).

Щиты, ограждающие сварочный пост, должны устанавливаться с трех сторон (прежде всего, со стороны основных проходов) и легко перемещаться при изменении фронта сварки.

Запрещается переносить поднимаемые элементы над людьми, снимать стропы с поднятых, установленных, но не закрепленных элементов, оставлять на весу устанавливаемые элементы конструкций, а также находиться людям в зоне работы крана при повороте стрелы.

Подача на этажи возводимого здания всех общестроительных материалов и изделий должна производиться до монтажа перекрытия. Подавать грузы кранами в оконные и дверные проемы, балконы и лоджии запрещается.

Монтажники не должны приступать к выполнению работы при:

Взаминв №
Подп. и дата
Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата	12-ОМ/2024-К-ПОС.ТЧ	Лист
							36

- неисправностях технологической оснастки, средств защиты работающих, указанных в инструкциях заводов-изготовителей, при которых не допускается их применение;
- несвоевременном проведении очередных испытаний или истечении срока эксплуатации средств защиты работающих, установленного заводом-изготовителем;
- недостаточной освещенности рабочих мест и подходов к ним.

Обнаруженные неисправности должны быть устранены собственными силами, а при невозможности сделать это монтажники обязаны сообщить о них бригадиру или руководителю работ.

После установки конструкции в проектное положение необходимо произвести ее закрепление (постоянное или временное) согласно требованиям проекта. При этом должна быть обеспечена устойчивость и неподвижность смонтированной конструкции при воздействии монтажных и ветровых нагрузок. Крепление следует производить за ранее закрепленные конструкции, обеспечивая геометрическую неизменяемость монтируемого здания (сооружения).

Расстроповку элементов конструкций, установленных в проектное положение, следует производить после их постоянного или временного закрепления согласно проекту при соблюдении следующих требований безопасности:

- расстроповку элементов конструкций, соединяемых заклепками или болтами повышенной прочности, при отсутствии специальных указаний в проекте следует производить после установки в соединительном узле не менее 30% от проектных заклепок или болтов, если их более пяти, в других случаях - не менее двух;
- расстроповку элементов конструкций, закрепляемых электросваркой и воспринимающих монтажную нагрузку, следует производить после сварки проектными швами или прихватками согласно проекту. Конструкции, не воспринимающие монтажные нагрузки, допускается расстрапливать после прихватки электросваркой длиной не менее 60 мм.

Временное крепление монтируемых конструкций разрешается снимать только после их постоянного закрепления в соответствии с требованиями проекта.

По ходу монтажа все проемы в перекрытии, временно оставшиеся незаполненными, должны закрываться инвентарными сплошными щитами или иметь надежно закрепленные временные ограждения по всему периметру.

При выполнении работ а не огражденных площадках, а также при установке постоянных и временных ограждений рабочие с помощью карабина на предохранительном поясе должны прикрепляться к монтажным петлям надежно установленных конструкций здания. Места крепления карабинов предохранительных поясов должны быть заранее подготовлены и указаны мастером или производителем работ.

При производстве работ грузоподъемным краном необходимо соблюдать требования:

- используемый кран должен соответствовать условиям строительно-монтажных работ по грузоподъемности, высоте подъема и вылету;
- при установке крана необходимо соблюдать безопасные расстояния приближения к строительным бытовкам и местам складирования строительных конструкций, деталей и материалов;
- мероприятия по безопасному производству работ с учетом конкретных условий на участке, где установлен кран.

Меры противопожарной и электробезопасности

Все работы на объекте производить в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» и своевременно выполнять противопожарные мероприятия.

Места производства работ оборудовать комплектом первичных средств пожаротушения – песок, лопаты, багры, огнетушители. Помещения, выделенные для размещения работающих, обеспечить огнетушителями и телефонной связью. Вывесить знаки безопасности, указывающие направление эвакуации людей при пожаре и места расположения огнетушителей.

Инва.№ подл.	Подп. и дата	Взаимнв №

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата	12-ОМ/2024-К-ПОС.ТЧ	Лист
							37

Издать приказ по строительной организации о назначении ответственного за пожарную безопасность.

Бытовые помещения оборудовать системой автоматической пожарной сигнализации с выводом сигнала в помещение охраны.

При установке бытовых помещений в два этажа, второй этаж оборудовать вторым эвакуационным выходом из негорючих материалов.

Баллоны с газами числом не более 20 штук хранить в самостоятельных складских помещениях и защищенных от прямого попадания солнечных лучей. Место установки должно быть ограждено и иметь ящик с песком объемом не менее 0,5куб.м., лопату и два огнетушителя.

Баллоны с горючим газом, устанавливаемые в помещениях, должны находиться не ближе 1,5м от приборов отопления.

На рабочем месте разрешается иметь не более двух баллонов: рабочий и запасной.

Хранить легковоспламеняющиеся и горючие жидкости в помещениях не разрешается. Запрещается хранить горючие и легковоспламеняющиеся жидкости в открытой таре.

Электросварочная установка (сварочный трансформатор, агрегат, преобразователь) должна иметь паспорт, инструкцию по эксплуатации и инвентарный номер, по которому она записана в журнале учета и периодического осмотра. К обслуживанию электросварочных установок допускаются специалисты, имеющие соответствующие удостоверения и аттестованные не ниже II квалификационной группы по технике безопасности.

До начала электросварочных работ необходимо выполнить ряд подготовительных мероприятий, обеспечивающих безопасность сварочных работ:

- заземлить металлические части электросварочных установок, а также свариваемых конструкций и изделий, не находящихся под напряжением во время работы (корпус сварочных трансформаторов, электросварочных генераторов и др.), но могущие оказаться под ним в результате повреждения изоляции;
- произвести внешний осмотр всей установки и убедиться в ее исправности перед включением сварочного агрегата;
- проверить наличие и исправность защитных средств;
- необходимо проверить исправность изоляции сварочных проводов и электродержателей, а также плотность соединения всех контактов;
- выполнить сварочные работы при наличии нарушенной изоляции токоведущих проводов и неисправных электродержателей категорически запрещается.

Включать в электросеть и отключать из нее сварочные агрегаты и аппараты, наращивать провода, а также ремонтировать аппараты должны только электромонтеры. Запрещается производить эти операции сварщикам.

При сварке нельзя в качестве заземления использовать металлические трубопроводы для горячих жидкостей и газов, металлические конструкции зданий и технологическое оборудование. Для этой цели следует использовать специальные заземлители.

Электросварщик обязан выполнять работы с открытой электродугой в брезентовом спецкостюме и рукавицах, кожаных ботинках, а также в шлем-маске или со щитом, имеющим светофильтр.

При производстве газосварочных работ запрещается применять ацетиленовые генераторы, не имеющие паспорта и не зарегистрированные у главного механика строительной организации. Запрещается размещать ацетиленовые генераторы в помещении, вести работы от одного генератора несколькими горелками, оставлять заряженные генераторы без надзора при перерывах или прекращении работ. После окончания работы генератор должен быть разряжен и очищен.

Газовые баллоны необходимо перемещать на специальных тележках или носилках, оберегая от ударов, а вентиль закрывать предохранительным колпаком. Запрещается разводить открытый огонь, курить, зажигать спички в пределах 10 м от кислородных и ацетиленовых баллонов, генераторов и иловых ям.

Инва. № подл.	Подп. и дата	Взаиминв №

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата	12-ОМ/2024-К-ПОС.ТЧ	Лист
							38

Все переносные ацетиленовые генераторы должны быть оборудованы водяными затворами.

Места установки сварочных агрегатов и трансформаторов должны быть очищены от сгораемых материалов в радиусе не менее 5м и обеспечены средствами пожаротушения (огнетушителями или ящиками с песком, лопатой и ведром).

При обращении пожаровзрывоопасных строительных материалов должны предусматриваться меры, предотвращающие условия возникновения пожаров и взрывов:

- запрещается совместное применение, хранение и перевозка строительных материалов, используемых при производстве отделочных работ, которые при взаимодействии друг с другом вызывают воспламенение, взрыв или образуют горючие газы;
- изготовитель должен предупредить приобретателя о пожаровзрывоопасности строительных материалов и изделий;
- необходимо соблюдать инструкцию по их применению и общие требования правил пожарной безопасности в соответствии с Законодательством Российской Федерации.

Для уменьшения риска пожара и взрыва при использовании пожаровзрывоопасных строительных материалов должны предусматриваться меры, снижающие либо максимально исключают эти риски.

В целях пожарной безопасности на строительной площадке рабочие должны выполнять следующие требования:

- курить только в специально отведенных местах, обеспеченных средствами пожаротушения;
- не разводить костры, не сжигать мусор и отходы;
- горючие строительные отходы убирать ежедневно после работы с рабочих мест и непосредственно со строительной площадки в специально отведенные места на расстояние не ближе 50 метров от зданий и складов;
- не загромождать доступы и проходы к противопожарному инвентарю;
- устройство сушилок одежды и обуви в тамбурах и других помещениях, располагающихся у выходов из здания, не допускается;
- не допускать эксплуатацию электрочайников, электроплиток, электронагревательных и других приборов без автоматических устройств тепловой защиты.

К началу основных работ на строительной площадке должно быть обеспечено противопожарное водоснабжение от пожарных гидрантов существующей водопроводной сети расположенных на расстоянии не более 200 м от места производства работ.

Обеспечить потребность в воде на внутренне пожаротушение стройплощадки – 2,5 л/с (согласно СП 10.13130.2020 табл.7.1).

Городское пожаротушение (согласно СП8.13130.2020) – 110 л/сек. Запрещается производство работ в случае, если территория строительного участка не имеет источников водоснабжения для пожаротушения, дорог, подъездов и телефонной связи.

Обеспечение электробезопасности при производстве работ предусматривает выполнение следующих требований:

- неизолированные токоведущие части электрических устройств (провода и шины, контакты рубильников и предохранителей, зажимы электрических машин и аппаратов и т.п.), находящиеся вне электротехнических помещений, должны быть со всех сторон ограждены или находиться на высоте, недоступной для прикосновения к ним;
- все пусковые устройства должны быть размещены так, чтобы исключалась возможность пуска машин и механизмов посторонними лицами;
- запрещается включение нескольких токоприемников одним пусковым устройством. Не допускается располагать рядом пусковые устройства различных машин;
- металлические части строительных машин и механизмов с электроприводом, корпуса электродвигателей, понижающих трансформаторов, пусковых аппаратов, кожухов рубильников и других устройств должны быть заземлены в соответствии с «Правилами устройства электроустановок» Минэнерго РФ, «Инструкцией по заземлению передвижных строительных механизмов и электрифицированного инструмента» Госстроя РФ и «Инструкцией по выполнению сетей заземления в электрических установках» Госстроя РФ;

Взаминв №
Подп. и дата
Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата	12-ОМ/2024-К-ПОС.ТЧ
------	--------	------	--------	---------	------	----------------------------

- временную наружную открытую проводку в помещениях выполнять изолированным проводом с прокладкой таким образом, чтобы нижняя точка находилась на высоте не менее 2,5 м над рабочим местом.

Т) Описание проектных решений и мероприятий по охране окружающей среды в период строительства, реконструкции, капитального ремонта

Во время производства работ должны быть приняты меры для соблюдения требований по охране окружающей среды, а именно:

- все работы производить только в отведенной стройгенпланом зоне, которая на период строительства должна ограждаться специальным забором;
- выполнять обязательный полив водой и чистку временных дорог;
- территорию строительной площадки и рабочие места необходимо оснащать инвентарными контейнерами для бытовых и строительных отходов;
- для защиты грунтовых и поверхностных вод, а также земли запрещается мойка машин, механизмов и слив горюче-смазочных материалов вне специально оборудованных для этого мест;
- после окончания работ производится ликвидация рабочей зоны, уборка мусора, материалов, разборка ограждений;
- не допускается слив в скважины и колодцы ливневой канализации посторонних вод и других жидкостей, не допускается сброс в скважины и колодцы посторонних предметов и мусора;
- сброс воды на открытую поверхность земли не допускается;
- при выполнении планировочных работ, почвенный слой пригодный для последующего использования, должен предварительно сниматься и складироваться в специально отводимых местах;
- строительная бригада должна организовать места сбора строительных отходов и периодически вывозит их на специализированное предприятие или на свалку.

Запрещается складирование материалов и стоянка машин и автомобилей на газонах, а также на расстоянии ближе 2,5 м от дерева и 1,5 м от кустарников. Складирование горючих материалов производится не ближе 10 м от деревьев и кустарников.

При эксплуатации двигателей внутреннего сгорания нельзя орошать почвенный слой маслами и горючим.

Сброс производственных и бытовых стоков выполнять на основании технических условий, полученных Заказчиком.

Вывоз с дальнейшей утилизацией строительных отходов осуществляется на ближайший специальный лицензированный полигон в соответствии с Приказом МКЭ.

Захламление и складирование мусора на строительной площадке запрещается. Вывоз ТБО осуществляется лицензированными специализированными организациями по договору, заключенному с Заказчиком.

В период свертывания строительных работ все строительные отходы необходимо вывезти с благоустраиваемой территории для дальнейшей утилизации.

Сжигание горючих отходов и строительного мусора на участке строительства запрещается.

Для снижения выбросов загрязняющих веществ в период строительства объекта необходимо:

- использование отрегулированной строительной автотехники, обеспечивающей минимальный выброс вредных веществ;
- установка систем нейтрализации отработанных газов;
- использование антидымных присадок;
- при прогреве двигателей рекомендуется применение устройств по прогреву и облегчению запуска двигателей;
- строгое соблюдение сроков проведения ТО и контроля токсичности и дымности техники;
- применяемые топливо и масла должны соответствовать требованиям стандартов или технических условий;
- при проведении работ необходимо исключить холостые пробеги;
- грузовой автотранспорт заправляется на стационарных АЗС.

Взаминв №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

												Лист
												40
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата	12-ОМ/2024-К-ПОС.ТЧ						

Предусмотрен организованный сбор поверхностных сточных вод со строительной площадки системой временных водоотводных лотков и зумпфов в существующие сети после их предварительного осветления в герметичных резервуарах-отстойниках.

Проектом предусмотрено использование на строительной площадке моечных комплексов «Тайфун» пропускной способностью до 10 машин в час с установкой обратного водоснабжения и очистной установкой.

Комплекс «Тайфун» устанавливается на железобетонном основании, где использована «система сбора осадка», осадок из шламоприемного бака периодически вывозится для утилизации специализированными организациями. Кроме того, сточная вода с моечной площадки сливается самотеком в песколовку и далее погружным насосом подается в «Установку», где очищается путем отстаивания и последующей фильтрации.

Нефтепродукты, отделившиеся в «Установке», периодически отводятся через нефтеотделитель вместе с частью воды в герметичную емкость и вывозятся в установленном порядке для утилизации.

Шумозащитные мероприятия

Для снижения шумового воздействия на прилегающую территорию при проведении работ по строительству проектируемого объекта проектом предусматривается следующий комплекс необходимых мероприятий, обязательных к исполнению:

- строительные работы проводятся в дневное время суток минимальным количеством машин и механизмов, исключая работу шумной строительной техники с 9 часов до 21 часа, с соблюдением закона города Москвы от 12.07.2002 № 42 «О соблюдении покоя граждан и тишины в городе Москве»;
- предусматривается технологические перерывы – с 19 часов до 9 часов и с 13 часов до 15 часов, а также в воскресенье и нерабочие праздничные дни - в соответствии с законом города Москвы от 12 июля 2002 года № 42 «О соблюдении покоя граждан и тишины в городе Москве»;
- территория строительной площадки согласно стройгенплану ограждается сплошным глухим ограждением по периметру стройплощадки высотой 2 м, позволяющее снизить шум на 7 дБА;
- для звукоизоляции двигателей строительных машин применяются защитные кожухи и капоты с многослойными покрытиями, с применением резины, поролона и т.п. За счет применения изоляционных покрытий и приклейки виброизолирующих матов и войлока шум можно снизить на 5 дБА;
- обеспечивать глушение двигателя автотранспорта в период нахождения на площадке;
- для изоляции локальных источников шума (насосы, компрессор, трансформатор) используются противозумные экраны, укрытия и кожухи, что позволяет снизить шум от данных агрегатов до 30 дБА. Помещение компрессора в звукопоглощающий контейнер или кожух, снижает шум на 15 дБА. Во многих случаях снижение шума достигается герметизацией отверстий в противозумных покрытиях и кожухах.
- зону работ, работающих экскаваторов, автокомпрессоров, бетононасосов ограждают шумозащитными экранами, высотой 2,5 м из деревянных щитов, обитых минераловатными плитами с индексом шумоизоляции не менее 15 дБА;
- непрерывное время работы техники с высоким уровнем шума в течение часа не должно превышать 10 минут;
- зоны с уровнем звука выше 80 дБА обозначаются знаками безопасности. Работающие в этих зонах обеспечиваются средствами индивидуальной защиты;
- не допускается пребывание работающих в зонах с уровнем звука выше 135 дБА;
- исключить громкоговорящую связь;
- соблюдение последовательного графика работы строительной техники и исключение одновременной работы наиболее шумных механизмов;
- наиболее интенсивные по шуму источники должны располагаться на максимально возможном удалении от жилой застройки;
- при производстве строительного-монтажных работ стремиться, по мере возможности, применять механизмы бесшумного действия (с электроприводом);
- применение только технически исправных машин и механизмов, производить регулярный профилактический ремонт механизмов (вне стройплощадки);

Взаимнв №
Подп. и дата
Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата	12-ОМ/2024-К-ПОС.ТЧ	Лист
							41

- использование глушителей для двигателей;
- выключать двигатели техники на периоды вынужденного простоя или технического перерыва;
- ограничение скорости движения автомашин по стройплощадке.

T_1) Описание проектных решений и мероприятий по охране объектов в период строительства, реконструкции, капитального ремонта

Для предотвращения доступа посторонних лиц на территорию строительной площадки выполняются следующие мероприятия:

- монтаж строительного ограждения площадки с запирающими устройствами;
- устройства системы видеонаблюдения за территорией строительной площадки;
- организация контрольно-пропускного режима с круглосуточной охраной объекта и периодическим осмотром территории строительной площадки.

В соответствии с требованием Постановления Правительства РФ №73 от 15.02.2011 охрана объекта предусмотрена за счёт накладных расходов подрядной организации, с обеспечением следующих мероприятий:

- обеспечение и поддержание общественного порядка и внутреннего распорядка стройки;
- организация на территории строительного бытового городка четкого контрольно-пропускного режима работников и автотранспорта, а также привозимых и вывозимых материалов;
- предупреждение и пресечение несанкционированного доступа посторонних лиц и животных на территорию объекта;
- пресечение несанкционированного выноса документов и имущества;
- при пожаре на объекте обеспечение незамедлительного вызова пожарной команды, до ее прибытия – принятие мер по эвакуации работников и тушению пожара;
- эксплуатация и обслуживание контроля управления доступом и охранной сигнализации.

T_2) Описание проектных решений и мероприятий по реализации требований, предусмотренных пунктом 8 требований по обеспечению транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры по видам транспорта на этапе их проектирования и строительства, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. N 2418 "Об утверждении требований по обеспечению транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры по видам транспорта на этапе их проектирования и строительства"

Проектные решения и мероприятия по обеспечению транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры, а также решения и мероприятия транспортной безопасности объектов (зданий, строений, сооружений), не являющихся объектами транспортной инфраструктуры и расположенных на земельных участках, прилегающих к объектам транспортной инфраструктуры, не требуются.

У) Обоснование принятой продолжительности строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства и отдельных этапов строительства, реконструкции

При разработке раздела «Организация строительства» принято круглогодичное производство строительно-монтажных работ подрядным способом. Расчет продолжительности выполнен на основании СНиП 1.04.03-85*.

Общая продолжительность строительства объекта составит:

$$T = T_{зд} + T_{шпунт}$$

где:

Tшпунт. - продолжительность выполнения работ по устройству шпунтового ограждения котлована здания;

Tзд. - продолжительность возведения здания.

Прокладка сетей:

Работы вести параллельно основному периоду строительства здания.

Устройство ограждения котлована из стальных труб

Общее количество труб ограждения – 210 шт.

Срок устройства каждые 100 шт -10 дней.

Общий срок устройства ограждающих конструкций: **Tшпунт=210/10 = 1,0 мес.**

Взаиминв №

Подп. и дата

Инв.№ подл.

Возведение здания

Продолжительность строительства 18 этажного (+ 1 подземный) дома принята согласно СНиП 1.04.03-85* Часть II раздел 3. подраздел 1* применительно п.12 (монолитное 22-х этажное).

Показатель площади принимаем по сумме надземной и подземной части:

Собщ= Sзд+0,75*Sподземной части=12706,96+0,75*2728,58=14753 м2, встроенная часть 535,3 м2

Расчет произведен на основании ТЭП.

Применяем метод интерполяции

8000 м2 - Т-14,0мес

16000 м2 - Т-18,0мес

$(18,0-14,0) / (16000-8000)=0.0005$

$14753-8000=6753$

$6753 \times 0,0005=3,4$ мес.

Тзд. расчет.=14,0+3,4 = 17,4 мес., в том числе подготовительный период 1 мес.

Увеличение срока строительства за счёт встроенных помещений S=535,3 кв.м

Твстр=535,3 *0.5/100=2,7 мес

Тзд=Тзд. расчет+Твстр.=17,4+2,7=20,1 мес

Общая продолжительность.

$T = T_{зд} + T_{шпунт} = 20,1 + 1,0 = 21,1$ мес., в том числе 8.0 мес. подготовительный период (с учетом шпунтового ограждения и разработки котлована).

Календарный план строительства смотреть лист № 4.

Ф) Перечень мероприятий по организации мониторинга за состоянием зданий и сооружений, расположенных в непосредственной близости от строящегося объекта, земляные, строительные, монтажные и иные работы на котором могут повлиять на техническое состояние и надежность таких зданий и сооружений

В соответствии с СП 22.13330.2016 необходимо предусмотреть **геотехнический мониторинг зданий и сооружений окружающей застройки, в том числе существующих подземных инженерных коммуникаций, расположенных в зоне влияния нового строительства.**

Мониторинг должен осуществляться в соответствии с разработанной программой мониторинга силами специализированных лицензированных организаций, обладающих специальным оборудованием. Время проведения измерений должно быть увязано с календарным графиком строительства.

Ф_1) В случае необходимости сноса существующих на земельном участке зданий, строений и сооружений

На участке отсутствуют объекты капитального строительства.

Ф_2) Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований энергетической эффективности

Энергетическая эффективность на объекте достигается за счет применения комплекса энергосберегающих мероприятий:

-использование временных административно-бытовых помещений с ограждающими конструкциями из эффективных теплоизоляционных материалов;

-использование эффективных светопрозрачных конструкций;

-отопительные приборы снабжены терморегуляторами;

-предусмотрена изоляция трубопроводов отопления;

-предусмотрены мероприятия по экономии электроэнергии - установка энергосберегающих светодиодных источников света.

-организация учета воды (установка прибора учета);

Взаимнв №

Подп. и дата

Инв.№ подл.



- своевременный контроль состояния сетей;
- применение труб с малой теплопроводностью (подводки к приборам);
- применение эффективной теплоизоляции, позволяющей продлить срок эксплуатации труб и уменьшить конденсат на трубопроводе (исключает коррозию материала).

Для эффективного и рационального использования энергетических и водных ресурсов временные здания оборудуются приборами учета холодной горячей воды

Учет электрической энергии предусмотрен на вводных устройствах в электрощитовой.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взаминв №					12-ОМ/2024-К-ПОС.ТЧ	Лист
								44
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата			

СТРОЙГЕНПЛАН НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД М1:500



Калитка и распашные ворота

(приложение к постановлению Правительства Москвы от 19 мая 2015 №299-пп «Об утверждении правил проведения земляных работ, установки временных ограждений, размещения временных объектов в городе Москве»)

Ворота
1.1 Описание: Ворота состоят из двух калиток и распашных с возможностью установки на них навесного звена.
1.2 Створы: Створы ворот представляют собой рамы, с сваренной панелью на установленный винт.
1.2.1 Рама: Рама выполняется из профилей 60x40x1.5 с перемычкой из профиля 60x40x1.5. В верхней торцевой части рамы устанавливаются пластиковые заглушки.
1.2.2 Панель: Панель изготавливается без изгибов с шагом 50x100мм, диаметр прутка 6мм.
1.3 Петли: Петли ворот имеют возможность регулировки в двух плоскостях. Угол открытия петель не менее 180° наружу либо внутрь.
1.4 Стобы ворот: Стобы ворот серии 15 изготавливаются из профилей 60x60, серии 25 из профилей 100x100. В верхней торцевой части стобов серии 15 устанавливаются пластиковые крышки 60x60, серии 25 устанавливаются металлические крышки 100x100.
1.5 Тип установки: Стобы ворот бетонируются в рамы на глубину 1.5 метра. Класс прочности бетона - не менее В15. Зазор от плоскости бетона до нижней кромки стобов ворот 10мм (5мм).
1.6 Примечание: Все металлические детали ворот окрашены и защищены полимерной краской.
*Использовать для профрезки типа ограждений. Визуально неокрашенные ворота и калитки выполняются в соответствии с требованиями, указанными в описании на местах ограждений.

Защитно-охранное ограждение

(приложение к постановлению Правительства Москвы от 19 мая 2015 №299-пп «Об утверждении правил проведения земляных работ, установки временных ограждений, размещения временных объектов в городе Москве»)

3БН(1)
Сварная рама (цвет темно-серый) RAL 7016
Металлический лист с мелкой перфорацией (цвет светло-серый) RAL 7042
Фоноры коандвой светопропускной способности (ФКС)
Металлический провайст
Слоистый Металлический лист с мелкой перфорацией
Материалы возможного заполнения панелей

Экспликация временных зданий и сооружений


п/п №/№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Примечание
1	Гардеробная (умывальная)	шт	5	Здание контейнерного типа системы "Универсал"
2	Сушилка	шт	1	Здание контейнерного типа системы "Универсал"
3	Душевая	шт	2	Здание контейнерного типа системы "Универсал"
4	Помещение для отдыха и обогрева	шт	1	Здание контейнерного типа системы "Универсал"
5	Биотуалеты	шт	4	-
6	Конторы прорабов ИТР и служащих	шт	4	Здание контейнерного типа системы "Универсал"
7	Помещение МОП и охраны	шт	1	Здание контейнерного типа системы "Универсал"
8	Помещение для приема пищи	шт	2	Здание контейнерного типа системы "Универсал"
9	Медпункт	шт	1	Здание контейнерного типа системы "Универсал"
10	Открытые складские площадки	м ²	113	-
11	Склад контейнерного типа	шт	2	Здание контейнерного типа системы "Универсал"
12	Пункт мойки колес	шт	3	-
13	Ворота с калитками	шт	4	-
14	Временные дорожные знаки	шт	24	-
15	Стенд паспорт объекта	шт	4	-
16	Стенд схема движения по площадке строительства	шт	4	-
17	Противопожарные щиты	шт	5	-
18	Контейнер для сбора строительного мусора	шт	2	-
19	Контейнер для сбора бытовых отходов	шт	2	-
20	Прожекторы на опорах	шт	9	-
21	План пожарной защиты	шт	4	-

Условные обозначения линий градостроительного регулирования


—	границы территорий улично-дорожной сети	—	границы освоенных территорий
—	границы водных поверхностей	—	границы береговых полос
—	границы линий регулирования застройки, технических зон и окрестности неустраиваемые	—	границы территорий природного комплекса
—	границы воздухоохраняемых зон	—	границы территорий промышленных зон
—	границы территорий памятников истории и культуры	—	границы зон охраны объектов культурного наследия
—	границы прибрежных полос	—	границы зон санитарной охраны
—	границы режимов градостроительной деятельности на территориях природного комплекса	—	границы коммунальных зон
—	границы историко-культурных заповедных территорий	—	границы охранной зоны ансамбля Московского Кремля
—	границы памятников природы	—	границы зон охраняемого ландшафта
—	границы жестких зон санитарной охраны	—	границы санитарно-защитных зон

Условные обозначения стройгенплана

Б/Б	Бытовые помещения в 2 яруса	Ш	Существующие здания и сооружения
Б	Бытовые помещения в 1 ярус	В	Временные дороги
З	Защитно-охранное ограждение строительной площадки	П	Площадка складирования (горючие материалы отсутствуют)
М	Мойка колёс циклического действия	П	Место установки прожекторов на опорах
П	Противопожарный щит	К	Контейнеры для бытового мусора
И	Информационный щит	Р	Ранее выполненная подземная часть здания
П	План пожарной защиты	Л	Линия ограничения зоны действия крана
Б	Биотуалеты	Н	Направление движения строительной техники
П	Пост охраны	Г	Граница ГПЗУ участка с кадастровым номером 77:03:006601:4660, площадью 0,6055 Га
К	Контейнеры для строительного мусора	Г	Граница дополнительного участка под бытовой городок
П	Площадка из ж/б плиты 2П30-18.30 перед въездными воротами	З	Знак закрепления разбивочных осей
О	Охранная зона КЛ в соответствии с ГПЗУ	Л	Линия границы опасной зоны от крана
Э	Защитный экран	Н	Проектируемая надземная часть
В	Ворота для въезда и выезда автотранспорта	Ф	Флажки
КПП	Контрольно-пропускной пункт	Ш	Штаб строительства
З	Знаки временных дорожных знаков	Т	Место установки телефона для экстренной связи
С	Стенд паспорт объекта	С	Стенд схема движения по площадке строительства
С	Склад контейнерного типа	Д	Временные пешеходные дорожки из деревянного настила



Вариант защитного ограждения существующих сохраняемых деревьев




Данный топографический план является точной копией инженерно-топографического плана М1:500, выполненного компанией АО "Конструкторско-технологическое бюро бетона и железобетона" 02.2023 г. Зверев Т.С.



- Примечание:
1 - В работе использованы планшеты: А-Х-16-04.
2 - действующие проекты по состоянию на 24.01.2023г. отсутствуют.
3 - положение кабелей проверено по архиву МИК ОАО "Московская городская энергосетевая компания" 06.02.2023г.
4 - линии градостроительного регулирования по данным Москомархитектуры по состоянию на 17.01.2023г. отсутствуют (Заявка ЛПР-0419-2023).
5 - подземные инженерные коммуникации нанесены на инженерно-топографический план по архивным данным свободного плана подземных коммуникаций и сооружений по состоянию на 24.01.2023г. (заявка ИСП-000117-2023).

Генеральный директор АО "КТБ Железобетон" Баглаев Н.Н.

ГКО-857-22-ИГДИ				
ЗАКАЗЧИК: АО "Группа компаний "ОСНОВА"				
Изм.	Кол.уч.	Лист № док.	Подп.	Дата
Разраб.	Колеснев А.А.	02.2023		02.2023
Проверил	Анощенко Н.А.	02.2023		02.2023
Н.Контр.	Смирнова Ю.А.	02.2023		02.2023
Инженерно-топографический план масштаба 1:500				
12-ОМ/2024-К-ПОС.Г42				
Гостиница, расположенная по адресу: г. Москва, Электронная ул., земельный участок 2А				
Изм.	Кол.уч.	Лист № док.	Подп.	Дата
Разраб.	Каробанов	07.24		07.24
Гл. спец.	Каробанов	07.24		07.24
Н.контр.	Зверева	07.24		07.24
ГИП	Зверева	07.24		07.24
СТРОЙГЕНПЛАН НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД М 1:500				
ООО "Открытые мастерские"				




СТРОЙГЕНПЛАН НА УСТРОЙСТВО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ ЗДАНИЯ М1:500



Экспликация временных зданий и сооружений

п/п №/№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Примечание
1	Гардеробная (умывальная)	шт	5	Здание контейнерного типа системы "Универсал"
2	Сушилка	шт	1	Здание контейнерного типа системы "Универсал"
3	Душевая	шт	2	Здание контейнерного типа системы "Универсал"
4	Помещение для отдыха и обогрева	шт	1	Здание контейнерного типа системы "Универсал"
5	Биотуалеты	шт	4	-
6	Конторы прорабов ИТР и служащих	шт	4	Здание контейнерного типа системы "Универсал"
7	Помещение МОП и охраны	шт	1	Здание контейнерного типа системы "Универсал"
8	Помещение для приема пищи	шт	2	Здание контейнерного типа системы "Универсал"
9	Медпункт	шт	1	Здание контейнерного типа системы "Универсал"
10	Открытые складские площадки	м²	113	-
11	Склад контейнерного типа	шт	2	Здание контейнерного типа системы "Универсал"
12	Пункт мойки колес	шт	3	-
13	Ворота с калитками	шт	4	-
14	Временные дорожные знаки	шт	24	-
15	Стенд паспорт объекта	шт	4	-
16	Стенд схема движения по площадке строительства	шт	4	-
17	Противопожарные щиты	шт	5	-
18	Контейнер для сбора строительного мусора	шт	2	-
19	Контейнер для сбора бытовых отходов	шт	2	-
20	Прожекторы на опорах	шт	9	-
21	План пожарной защиты	шт	4	-



Условные обозначения линий градостроительного регулирования




Условные обозначения стройгенплана

ББ	Бытовые помещения в 2 яруса	Существующие здания и сооружения
Б	Бытовые помещения в 1 ярусе	Временные дороги
З	Защитно-охранное ограждение строительной площадки (горючие материалы отсутствуют)	Площадка складирования (горючие материалы отсутствуют)
М	Мойка колёс циклического действия	Место установки прожекторов на опорах
П	Противопожарный щит	Контейнеры для бытового мусора
И	Информационный щит	Ранее выполненная подземная часть здания
ПЗ	План пожарной защиты	Линия ограничения зоны действия крана
Т	Биотуалеты	Направление движения строительной техники
П	Пост охраны	Граница ГПЗУ участка с кадастровым номером 77:03:000601:4660, площадью 0,6055 Га
К	Контейнеры для строительного мусора	Граница дополнительного участка под бытовой городок
П	Площадка из ж/б плиты 2П30-18.30 перед въездными воротами	Знак закрепления разбивочных осей
З	Охранная зона КЛ в соответствии с ГПЗУ	Линия границы опасной зоны от крана
Э	Защитный экран	Проектируемая надземная часть
В	Ворота для въезда и выезда автотранспорта	Флагиштоки
КПП	Контрольно-пропускной пункт	Штаб строительства
З	Места установки временных дорожных знаков	Место установки телефона для экстренной связи
С	Стенд паспорт объекта	Стенд схема движения по площадке строительства
К	Склад контейнерного типа	Временные пешеходные дорожки из деревянного настила
В	Проектируемое водоснабжение	Проектируемая бытовая канализация
К	Проектируемая дождевая канализация	Проектируемая теплотель
В	Проектируемые кабели электроснабжения	Проектируемые кабели наружного освещения
К	Колодцы дождевой канализации	Колодцы бытовой канализации
Д	Дренажный колодец дождевой канализации	

Условные обозначения подземных инженерных коммуникаций



Вариант защитного ограждения существующих сохраняемых деревьев






- Примечание:
- 1 - В работе использованы планшеты: А-Х-16-04.
 - 2 - действующие проекты по состоянию на 24.01.2023г. отсутствуют.
 - 3 - положение кабелей проверено по архиву МКС ОАО "Московская городская энергосетевая компания" 06.02.2023г.
 - 4 - линии градостроительного регулирования по данным Москомархитектуры по состоянию на 17.01.2023г. отсутствуют (Заявка ЛПР-0419-2023).
 - 5 - подземные инженерные коммуникации нанесены на инженерно-топографический план по архивным данным свободного плана подземных коммуникаций и сооружений по состоянию на 24.01.2023г. (заявка ИСП-000117-2023).

Генеральный директор АО "КТБ Железобетон"		Баглаев Н.Н.						
ГКО-857-22-ИГДИ								
ЗАКАЗЧИК: АО "Группа компаний "ОСНОВА"								
Изм.	Коп.уч.	Лист № док.	Подп.	Дата	Инженерно-геодезическая изыскания для проектирования земельного участка по адресу: г.Москва, ВМ, ул. Электронная, 2А, земельный участок с кадастровым номером 77:03:000601:4660	Стадия	Лист	Листов
		Разраб.	Каробанов А.А.	02.2023			1	1
		Проверил	Анощенко Н.А.	02.2023				
Н.Контр.	Смирнова Ю.А.			02.2023	Инженерно-топографический план масштаб 1:500			
				12-ОМ/2024-К-ПОС.ГЧ2				
				Остийца, расположена по адресу: г. Москва, Электронная ул., земельный участок 2А				
Изм.	Коп.уч.	Лист № док.	Подп.	Дата	Проект организации строительства	Стадия	Лист	Листов
		Разраб.	Каробанов	07.24			П	3
		Гл. спец.	Каробанов	07.24				
Н.контр.	Зверева			07.24	СТРОЙГЕНПЛАН НА УСТРОЙСТВО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ ЗДАНИЯ М 1:500			
ГИП	Зверева			07.24				ООО "Открытые мастерские"

Данный топографический план является точной копией инженерно-топографического плана М1500, выполненного компанией АО "Конструкторско-технологическое бюро бетона и железобетона" 02.2023 г. Главный инженер проекта Зверева Т.С.

СТРОЙГЕНПЛАН НА УСТРОЙСТВО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ ЗДАНИЯ М1:500




Экспликация временных зданий и сооружений

п/п №/№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Примечание
1	Гардеробная (умывальная)	шт	5	Здание контейнерного типа системы "Универсал"
2	Сушилка	шт	1	Здание контейнерного типа системы "Универсал"
3	Душевая	шт	2	Здание контейнерного типа системы "Универсал"
4	Помещение для отдыха и обогрева	шт	1	Здание контейнерного типа системы "Универсал"
5	Биотуалеты	шт	4	-
6	Конторы прорабов ИТР и служащих	шт	4	Здание контейнерного типа системы "Универсал"
7	Помещение МОП и охраны	шт	1	Здание контейнерного типа системы "Универсал"
8	Помещение для приема пищи	шт	2	Здание контейнерного типа системы "Универсал"
9	Медпункт	шт	1	Здание контейнерного типа системы "Универсал"
10	Открытые складские площадки	м ²	480	-
11	Склад контейнерного типа	шт	2	Здание контейнерного типа системы "Универсал"
12	Пункт мойки колес	шт	3	-
13	Ворота с калитками	шт	4	-
14	Временные дорожные знаки	шт	24	-
15	Стенд паспорт объекта	шт	4	-
16	Стенд схема движения по площадке строительства	шт	4	-
17	Противопожарные щиты	шт	5	-
18	Контейнер для сбора строительного мусора	шт	2	-
19	Контейнер для сбора бытовых отходов	шт	2	-
20	Прожекторы на опорах	шт	9	-
21	План пожарной защиты	шт	4	-


Условные обозначения стройгенплана

	Бытовые помещения в 2 яруса		Существующие здания и сооружения
	Бытовые помещения в 1 ярусе		Временные дороги
	Защитно-охранное ограждение строительной площадки		Площадка складирования (горючие материалы отсутствуют)
	Мойка колёс циклического действия		Место установки прожекторов на опорах
	Противопожарный щит		Контейнеры для бытового мусора
	Информационный щит		Ранее выполненная подземная часть здания
	План пожарной защиты		Линия ограничения зоны действия крана
	Биотуалеты		Направление движения строительной техники
	Пост охраны		Граница ГПЗУ участка с кадастровым номером 77:03:000601:4660, площадью 0,6055 Га
	Контейнеры для строительного мусора		Граница дополнительного участка под бытовой воротами
	Площадка из ж/б плиты 2П30-18.30 перед въездными воротами		Знак закрепления разбивочных осей
	Охранная зона КЛ в соответствии с ГПЗУ		Линия границы опасной зоны от крана
	Защитный экран		Проектируемая надземная часть
	Ворота для въезда и выезда автотранспорта		Флажки
	КПП		Щитб строительства
	Места установки временных дорожных знаков		Место установки телефона для экстренной связи
	Стенд паспорт объекта		Стенд схема движения по площадке строительства
	Склад контейнерного типа		Временные пешеходные дорожки из деревянного настила
	Проектируемое водоснабжение		Проектируемая бытовая канализация
	Проектируемая дождевая канализация		Проектируемая теплоеть
	Проектируемые кабели электроснабжения		Проектируемые кабели наружного освещения
	Колодцы дождевой канализации		Колодцы бытовой канализации
	Дренажный колодец дождевой канализации		


Условные обозначения линий градостроительного регулирования



Условные обозначения подземных инженерных коммуникаций



Вариант защитного ограждения существующих сохраняемых деревьев



Данный топографический план является точной копией инженерно-топографического плана М1:500, выполненного компанией АО "Конструкторско-технологическое бюро бетона и железобетона" 02.2023 г. Главный инженер проекта Зверева Т.С.

Генеральный директор АО "КТБ Железобетон"		Баглаев Н.Н.	
ГКО-857-22-ИГДИ			
ЗАКАЗЧИК: АО "Группа компаний "ОСНОВА"			
Изм. Коп.уч. Лист № док. Подп. Дата	Исполнитель: инженерно-геодезическая изыскания для проектирования земельного участка по адресу: г.Москва, ВАО, ул. Электронная, 2А, земельный участок с кадастровым номером 77:03:000601:4660	Стадия	Лист
Разраб. Колеснев А.А. 02.2023		1	1
Проверил. Анощенко Н.А. 02.2023			
Н.Контр. Смирнова Ю.А. 02.2023	Инженерно-топографический план масштаб 1:500	АО "Конструкторско-технологическое бюро бетона и железобетона" ИНН 772175381	
12-ОМ/2024-К-ПОС.ГЧ3			
Гостиница, расположена по адресу: г. Москва, Электронная ул., земельный участок 2А			
Изм. Коп.уч. Лист № док. Подп. Дата	Исполнитель: Проект организации строительства	Стадия	Лист
Разраб. Каробанов 07.24		П	4
Гл. спец. Каробанов 07.24			
Н.контр. Зверева 07.24	СТРОЙГЕНПЛАН НА УСТРОЙСТВО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ ЗДАНИЯ М 1:500	ООО "Открытые мастерские" ИНН 772175381	
ГИП. Зверева 07.24			

